



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **13/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **64/2025**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2025** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **3439 – 17/03/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 2) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το **δεύτερο θέμα** της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 172 παρ. 2, ως ισχύει και το Ν5056/23 τίθεται υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω.

Ιστορικό του έργου

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 101/2021 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
2. Την αρ. πρωτ. 7759/11-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΣΖΩ1Ζ-279) ΠΟΣΟΥ 50.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 63.7312.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση ΣΑΕ 055 – 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ).
3. Την αρ. 201/2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ03ΖΩ1Ζ-Λ4Γ) περί έγκρισης διαδικασίας ανάθεσης του έργου.
4. Την αρ. πρωτ. 7873/13-08-2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών και λοιπών δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου (ΑΔΑΜ:21PROC00907360) στους οικονομικούς φορείς ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε, ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε & ΥΙΟΙ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ Ε.Ε.Τ.Ε.
5. Τις α. π. 8234/26-08-2021 και 8235/26-08-2021 οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. και ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε αντίστοιχα.
6. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, των οικονομικών φορέων που προσκλήθηκαν με την α.π. 7873/13-08-2021 πρόσκληση, στον οποίο έγιναν αποδεκτές οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές με σειρά μειοδοσίας: 1. ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε, με ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό (2,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 2. ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
7. Την αρ. 215/2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009131436) περί ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.
8. Την 15/09/2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 8936 Σύμβαση εκτέλεσης έργου, για ποσό 49.119,55 € με τον Φ.Π.Α.
9. Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 15/09/2021 ορίζονταν σε 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 14/11/2021.
10. Με την αρ. 265/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΣΩ1Ζ-ΒΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 περ.(α) του Ν.4412/2016.
11. Με την αρ. 294/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΙΩ1Ζ-Ψ2Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31/05/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 περ.(α) του Ν.4412/2016.
12. Με την αρ. 35/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΘ9Ω1Ζ-ΨΨΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31/03/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 περ.(α) του Ν.4412/2016.

13. Με την αρ. 73/2022 (ΑΔΑ: ΡΟΜ7Ω1Ζ-73Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 31/07/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 περ.(α) του Ν.4412/2016.

14. Με την αρ. 121/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΑΩ1Ζ-Ω6Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 30/09/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.8 περ.(α) του Ν.4412/2016.

15. Στις 8/9/2022 εκδόθηκε η 'Βεβαίωση Περαιώσεως' των εργασιών από τον Πρ/νο της Τ.Υ. Δήμου Στυλίδας, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 08/09/2022.

16. Με το α.π. 9002/16-09-2022 έγγραφο υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση και Φ.Α.Υ.

17. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου, εγκρίθηκε αρμοδίως στις 22/09/2022 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

18. Με την αρ. 275/2021 (ΑΔΑ: 6Π8ΓΩ1Ζ-Τ1Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 49.119,55 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση Έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών.

19. Με την αρ. 166/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΔΒΩ1Ζ-ΛΛΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 54.562,73 €, ήτοι επί πλέον με την Αρχική Σύμβαση Έργου κατά 5.443,18 € προκειμένου να συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη Αναθεώρησης τιμών.

20. Με το α.π. 10248/18-09-2023 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης από γεγονός ανωτέρας βίας στην υδρομάστευση 'Παλαιοκερασιάς' σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 από το έντονο καιρικό φαινόμενο με την ονομασία 'DANIEL', για την αποκατάσταση των ζημιών στη 'νέα' υδρομάστευση.

21. Στις 6/10/2023 υπογράφηκε η Έκθεση διαπίστωσης βλαβών βάσει του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 από τον Επιβλέποντα του έργου.

22. Με την α.π. 10248/09-10-2023 απόφαση του Προϊσταμένου Τ.Υ. Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε η από 6/10/2023 Έκθεση του Επιβλέποντα, εξαιτίας του καιρικού φαινομένου 'DANIEL'.

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 15/09/2021 ορίζονταν σε 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 14/11/2021.

Με την υπ' αριθμ. 121/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΑΩ1Ζ-Ω6Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως την 30/09/2022.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 08/09/2022 (εντός της εγκεκριμένης παράτασης), σύμφωνα με τη 'Βεβαίωση Περαιώσεως' του έργου.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση την τελική επιμέτρηση και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, υπεβλήθησαν από τα πράγματα σαν αναγκαίες, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτές στο σύνολο όπως έχουν.

Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι έχουν προκληθεί ζημιές στην άνω πλάκα του τεχνικού της υδρομάστευσης οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης (βλ. σχετικές παρατηρήσεις Επιτροπής), οι λοιπές εργασίες (σωληνώσεις, δίκτυα) ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσες.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την αριθμ: 166/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΔΒΩ1Ζ-ΛΛΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 54.562,73 €, ήτοι επί πλέον με την Αρχική Σύμβαση Έργου κατά 5.443,18 € προκειμένου να συμπεριληφθεί η πρόσθετη δαπάνη Αναθεώρησης τιμών.

Ο ανάδοχος με το α.π. 8588/06-09-2022 έγγραφο, υπέβαλε τον 4ο λογαριασμό σύμφωνα με τον 2ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε., πλην, όμως, δεν έχει ακόμη εγκριθεί – εξοφληθεί.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες που προκλήθηκαν στη 'νέα' υδρομάστευση στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς του Δήμου Στυλίδας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την ονομασία 'DANIEL', προκειμένου να υδροδοτηθεί -ως η μελέτη προβλέπει- η Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς και το αντλιοστάσιο κατάντη της υδρομάστευσης που εξυπηρετεί το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Εχιναιών του Δήμου Στυλίδας, ήτοι:

- καθαρισμός από τα φερτά υλικά και από τη βραχώδη μάζα που βρίσκεται άνωθεν και εντός του τεχνικού της υδρομάστευσης (φώτο 1),
- αποκατάσταση της βλάβης στην άνω πλάκα της υδρομάστευσης (φώτο 2),
- προστασία της άνω πλάκας της υδρομάστευσης με σκυρόδεμα φθοράς κατηγορίας C30/37 πάχους ~0,30μ, λόγω της θέσης του τεχνικού και των ιδιοτεροτήτων του ποταμού.

2. Να κατασκευαστεί τεχνικό προστασίας των σωλήνων και των εξαρτημάτων που έχουν κατασκευαστεί έμπροσθεν του τεχνικού υδρομάστευσης, προκειμένου να διασφαλιστούν από τα βραχώδη φερτά του ποταμού Βελλά.

3. Να εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα οι σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 Ονομ. διαμέτρου DN 160mm / PN 10atm στη δεξιά παρειά του ποταμού που διέρχονται στη δεξιά παρειά του ποταμού από την υδρομάστευση έως το αντλιοστάσιο (συνολικό μήκος ~300μ), προκειμένου να διασφαλιστούν από πλημμυρικά φαινόμενα και κατακρημνίσεις πρανών (φώτο 3, 4, 5).

Οι φωτογραφίες βρίσκονται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Επειδή ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και η αποπεράτωση του έργου έγινε την 08/09/2022, η Επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά και εν μέρει ποιοτικά (βλ. παρ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) τις επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω καθώς παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται υπόψη σας, το από 04/10/2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ**» αναδόχου **ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.** και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 04/10/2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ**» αναδόχου **ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ