



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **6/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **15/2024**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο
Στυλίδας (Β' φάση)»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** και ώρα **9:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **1448 – 09/02/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **7** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Τεχνική Μελέτη με αριθ. 98/2022 του έργου : **Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Στυλίδας (Β' φάση)** συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας , προϋπολογισμού δαπάνης **203.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.**

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 30/11/2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) κατά την οποία αναδείχθηκε μειοδότη η ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,13 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την αριθ. 24/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012360718 & ΑΔΑ: 91ΧΝΩ1Ζ-ΗΟΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού του παραπάνω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του στην ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Την 07/04/2023 υπογράφηκε η αριθ. 3523 / 07 - 04 - 2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012471704) σύμβαση για ποσό **150.318,34 € με Φ.Π.Α.**

Με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπονταν να γίνουν εργασίες οδοποιίας μέχρι το στάδιο της ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Στυλίδας - Λογγιτσίου της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας.

Το έργο περατώθηκε στο σύνολό του εμπρόθεσμα την 01-09-2023.

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και εγκρίθηκε με την αριθ. 136/2023 (ΑΔΑ:65ΖΚΩ1Ζ-Χ0Ε) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 12.907,87€ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε των εργασιών του θέματος , δαπάνης **163.226,21 € με Φ.Π.Α.** συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της προκύπτουσας αναθεώρησης σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα εκδοθέντες συντελεστές.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σύμφωνος με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412 / 2016 περί ανάλωσης των επί έλαττον δαπανών.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα το 2^ο Α.Π.Ε. η έγκριση του οποίου ανήκει στην Υπηρεσία μας.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι οικονομικές μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό είναι :

1	Οδοστρωσία	Αύξηση	9.622,99€ (με ΓΕ & ΟΕ)
2	Ασφαλτικά	Αύξηση	5.577,48€ (με ΓΕ & ΟΕ)
3	Σήμανση-Ασφάλιση	Αύξηση	395,64€ (με ΓΕ & ΟΕ)
4	Ενιαία Απρόβλεπτα	Μείωση	15.596,59€ (με ΓΕ & ΟΕ)
5	Αναθεώρηση	Αύξηση	10.410,04€ (με ΓΕ & ΟΕ)
6	ΦΠΑ 24%	Αύξηση	2.498,30€

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των **163.226,21 ευρώ** (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι **με επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης 12.907,87 €** σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

Με το αριθ. πρωτ. 17477/01-02-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω :

Προτείνουμε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β' φάση)» συνολικού ποσού **163.226,21 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.** δηλαδή με επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης **12.907,87 €** σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β' φάση)» συνολικού ποσού **163.226,21 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.** δηλαδή με επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης **12.907,87 €** σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ