



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **34/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **154/2024**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ &
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **10** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024** και ώρα **10:00 πμ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **9863 – 06/09/2024** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 6) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023 με ισχύ από 1/1/2024 μεταφέρονται από το Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων, στην Δημοτική Επιτροπή («V. Αρμοδιότητες μεταφερόμενες από το δημοτικό συμβούλιο - Η Δημοτική Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων, αποφασίζει και για τα εξής: β) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της...») και τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ»

Η μελέτη του έργου με αριθμό 25/2021 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. με βάση την από 09/07/2021 Προγραμματική σύμβαση με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 580.320,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές μεταφορών ,περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 ΣΑΕ 2751-2021ΣΕ27510119.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την αριθ.πρωτ. 1524/15-02-2022 Έγκριση σχεδίου διακήρυξης από την ΕΥΔΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την αριθ. Πρωτ. 8383/31-08/2022 ΑΔΑΜ 22PROC011165400 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων και την αριθ.πρωτ. 8384/31-08-2022 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC011165597 & ΑΔΑ: ΩΧΦ5Ω1Ζ-ZΒΟ)

Με α/α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 265200, ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ERGOGREEN ΜΕΠΕ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με το από 4-11-2022, 2ο Πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 191798 της επιτροπής του διαγωνισμού και την υπ'αριθ. 185/2022 απόφαση της ΟΕ περί έγκρισης του 2ου πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ, στον οικονομικό φορέα ERGOGREEN ΜΕΠΕ με α/α προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 265200 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 17% (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012009861 ΑΔΑ 9ΡΜΑΩ1Ζ-Γ21).

Την 08-02-2023 υπογράφηκε με αριθ. πρωτ. 1214 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012317183) για ποσόν 481.665,39 € με τον Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 08-02-2023 ορίζονταν σε 12 Μήνες.

Η Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών είναι στις 19/12/2023.

Με το αριθ πρωτ. 125053/04-09-2024 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ γίνεται η προέγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν:

α) κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και οι οποίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση της μορφής του έργου, αλλά από αδυναμίες της προ μέτρησης της μελέτης, λόγω της φύσης του έργου.

β) με τη σύνταξη των επιμετρήσεων των εργασιών του έργου.

Ο παρών 4ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 4, για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

Ο 4ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β και περιλαμβάνει τις ποσότητες σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αναλυτική εκτίμηση και διαμορφώνεται οικονομικά ως ο κάτωθι πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. κλείνει ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ κατά (- 3.068,73) με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη Εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. λόγω αναθεωρήσεων κλείνει ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ κατά (60.001,75 ΕΥΡΩ)

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 4ου Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	388.439,83	93.225,56	481.665,39
4ος Α.Π.Ε. (€)	436.828,34	104.838,80	541.667,14

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ